

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Нововоронеж
МУП "Горэлектросети"**

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	http://www.nv-ges/narod.ru
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Июль 2019 года

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№23	01.07.19 г. 8:30	01.07.19 г. 14:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ.	Согласно графику ППР.
2.	ПС № 1 КРУН-6 кВ ЦС	02.07.19 г. 8:20	02.07.19 г. 15:00	Проверка схемы сигнализации, оперативной блокировки разъединителей.	Согласно графику ППР.
3.	ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№5 СВ	03.07.19 г. 9:00	04.07.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
4.	ПС «Северная» ОПУ	05.07.19 г. 8:30	05.07.19 г. 15:45	Проверка схемы сигнализации.	Согласно графику ППР.
5.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№25	08.07.19 г. 8:50	08.07.19 г. 14:50	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
6.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№12	09.07.19 г. 8:30	09.07.19 г. 15:50	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
7.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№29	10.07.19 г. 8:30	10.07.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонт	Виды работ (категория заявки)	Примечание
8.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№45	11.07.19 г. 8:50	11.07.19 г. 14:50	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
9.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№33	12.07.19 г. 8:30	12.07.19 г. 15:40	Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
10.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№24	15.07.19 г. 8:30	12.07.19 г. 15:20	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
11.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№27	16.07.19 г. 8:30	16.07.19 г. 16:10	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
12.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№40	17.07.19 г. 8:45	17.07.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
13.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№21	18.07.19 г. 8:45	18.07.19 г. 15:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
14.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№18	19.07.19 г. 8:30	19.07.19 г. 15:00	Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
15.	ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№1 ВЛ-44	22.07.19 г. 9:00	22.07.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
16.	ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№1А КВВЗ-1	23.07.19 г. 9:30	23.07.19 г. 16:30	Текущий ремонт ЭВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
17.	ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№4 ТН-35-1	24.07.19 г. 9:00	24.07.19 г. 15:30	Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
18.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№38	25.07.19 г. 8:45	25.07.19 г. 15:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
19.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№39	26.07.19 г. 8:30	26.07.19 г. 15:10	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
20.	ПС №2 100/35/6 кВ Т-1, В-110-Т-1, В-35-Т-1, В-6-Т-1, ТСН-1	29.07.19 г. 9:30	02.08.19 г. 16:00	Текущий ремонт разъединителей ОРУ-110 кВ. Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформатора Т-1, ТСН-1.	Согласно графику ППР.

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в _____ месяце _____ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
Статус информации: «фактическая»
Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)