

**Сводные данные об аварийных отключениях за 2018 год  
по МУП «Горэлектросети» ,г. Нововоронеж**

№№ п/п	Наименование п/ст,ТП,КТП	Дата аварийного (внепланового) отключения	Дата (ликвидации), включения	Причина, характер аварии	Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварии
1	2	3	4	5	6
1.	РТП-23 яч.№3 КРУН-6 кВ	30.01.2018г. 13ч.30мин.	30.01.2018г. 15ч.40мин.	Обрыв ВЛ-6кВ КТП-25; 26; 27; 27А «Аквасервис» КТП СНТ «Дубок»	ВЛ-6кВ восстановлена
2.	ПС-1 яч.№5 КРУН- 6кВ	07.05.2018г. 21ч.20мин.	07.05.2018г. 22ч.45мин.	КЗ на КЛ-6кВ ТП-1; КТП-2; КТП-3; ТП-4	Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания
3.	ПС-4 ОРУ-35кВ	01.07.2018г. 00ч.35мин.	01.07.2018г. 03ч.00мин.	Полностью обесточена ВЛ-35кВ ВЛ-35-9 и ВЛ-35-99 КТП-1/2; 69; 69А; 70; 70А; ТП- 41	Электроснабжение восстановлено полностью
4.	ЦРП-1 яч.№13 РУ- 6кВ	09.07.2018г. 22ч.50мин.	09.07.2018г. 23ч.35мин.	КЗ на КЛ-6кВ ТП-62(КНС-1) «Аквасервис»	Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания
5.	ЦРП-2 яч.№6 РУ-6кВ	18.07.2018г. 19ч.30мин.	18.07.2018г. 20ч.10мин.	КЗ на КЛ-6кВ ЖСК «Акация»	Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания
6.	ЦРП-3 яч.№9 РУ-6кВ	22.08.2018г. 14ч.30мин.	22.08.2018г. 16ч.10мин.	Обрыв ВЛ-6кВ КТП-75; 76; КТП-ГК «Жигули»; КТП-ГК «Спутник»; КТП-СНТ «Отдых»	ВЛ-6кВ восстановлена
7.	ЦРП-3 яч.№13 Ру-6кВ	29.09.2018г. 19ч.20мин.	30.09.2018г. 19ч.55мин.	Обрыв ВЛ-6кВ КТП-72; 73; 74; 40	ВЛ-6кВ восстановлена
8.	ПС-2 яч.№38 КРУН- 6кВ (ЦРП-1 яч.№5) РУ-6кВ	05.10.2018г. 19ч.08мин.	05.10.2018г. 20ч.50мин.	КЗ на КЛ-6кВ ТП-64; 61; 68	Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания
9.	ЦРП-3 яч.№9 РУ-6кВ	06.10.2018г. 13ч.15мин.	07.10.2018г. 09ч.35мин.	Обрыв ВЛ-6кВ КТП-75; 75А; КТП-ГК «Жигули»; КТП-ГК «Спутник»; КТП-СНТ «Отдых»	ВЛ-6кВ восстановлена